

MESTNA OBČINA KOPER
OBČINSKI SVET
VERDIJEVA 10

6000 KOPER

ZADEVA: VPRAŠANJA ČLANOV SVETA OS

1. Zakaj sušilnica blata do danes ni pričela s poskusnim obratovanjem?
 2. Kateri dodatni del naprave je bil naknadno naročen?
 3. Čemu služi dodatni del naprave?
 4. Kakšni so stroški dodatnega dela naprave?
 5. Kakšni bodo stroški vgradnje tega dela?
- in še zadnje
6. Ali je potrebno pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje in posledično novo ali spremenjeno gradbeno dovoljenje?

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1. Zamuda pri začetku delovanja sušilnice je daljša, kot smo jo sprva pričakovali. Do nje je prišlo v največji meri zaradi spleta objektivnih okoliščin na katere nismo mogli vplivati, delno pa smo tudi sami prispevali k zamudi zavestno z vztrajanjem na tem, da je potrebno storiti vse, da bi bile nezaželene okoljske obremenitve čim manjše. Sušilnico bo mogoče zagnati, takoj po pridobitvi predvidenih soglasij in po zaključku remonta električnih napeljav na Centralni čistilni napravi, ki se je začel pred kratkim. Koliko časa bomo potrebovali za pridobitev soglasij težko ocenimo, saj se vedno lahko pojavijo dodatni nepričakovani postopkovni zapleti. V družbi Marjetica Koper bomo storili vse kar je v naši moči da sušilnica komunalnega blata čim prej začne z obratovanjem, saj bomo na ta način odklonili vse dvome glede njene tehnološke izpopolnjenosti. Torej, če povzamemo, zamude so se začele že pri uvodnih gradbenih delih, ko je bilo ugotovljeno, da projekt PZI in projekt tehnologije nista usklajena zaradi pomanjkljive gradbene dokumentacije iz leta 2006 – 2007, ki se nanaša na Centralno čistilno napravo Sermin. Nadaljnje je zamude povzročila dodelava projekta z vidika shranjevanja in rokovanja s kemikalijami. Z oceno da je v ta namen operativno in ekonomsko smiselno izkoristiti že obstoječi prostor, ki je predviden za podobne namene smo pristopili dodatnemu opremljanju prostorov z napravami za prezračevanje in uravnavanje temperature, za kar je bilo potrebno najprej dopolniti projekt in uskladiti izvedbo teh inštalacij. Na koncu je, kot rečeno prišel na vrsto še remont električnih napeljav, ki je zamudo še nekoliko podaljšal. Vse te spremembe so terjale spremembe tudi v dokumentaciji in posledično podaljšale čas za pridobivanje soglasij.
2. Sušilnica, ki smo jo nabavili je kompletna in ta del, ki smo ga v prejšnji komunikaciji nekoliko nespretno poimenovali dodatni del, pravzaprav predstavlja neke vrste nadgradnjo. Gre za morebitno zadrževalno posodo za kontrolirano spuščanje odpadne vode.

3. Ocenjevali smo možnosti, da z nakupom dodatnega dela zmanjšamo stroške, ki bi nastali zaradi odvažanja odpadnih kemikalij, ki jih uporabljamo pri postopku sušenja blata. V kratkem se bomo odločili ali je nakup nujen, saj še vedno preračunavamo smotrnost in ekonomsko upravičenost nakupa te nadgradnje v primerjavi z morebitnimi prihranki.
4. Predvideni strošek nakupa in vgradnje znaša okrog 20 tisoč eur. Točen znesek bo znan ob pridobitvi uradne ponudbe v primeru nabave.
5. Marjetica Koper bo pridobila vsa potrebna dovoljenja za uporabo naprave. Sprememba gradbenega dovoljenja ni predvidena.

Marjetica Koper d.o.o.

Davor Briševac
Direktor



2 / Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.